

2022 年省以上转移支付项目实施方案

专项名称：2022 年农业产业融合发展专项

工作任务名称：江苏小龙虾产业集群项目

实施项目名称：水产品加工中心

实施单位名称（盖章）：江苏洪泽食品科技产业园发展
有限公司



主管部门：农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）



填报时间：2022 年 05 月 10 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

江苏省淮安市洪泽区淮安食品科技产业园内纬一路南侧、纬三路北侧、经十四路西侧、新奥燃气站南侧地块。

二、实施内容

(一) 占地面积 39691.16m²，约 59.54 亩

(二) 建设 3 栋标准化厂房，总建筑面积约 54491.4m²，引进国内外先进设备，筹建洪泽湖水产品加工中心项目（小龙虾、河蚬、鱼类等），项目建成后可实现年水产品加工能力约 20000 吨，厂房建成后主要用于小龙虾、河蚬等洪泽湖特色水产品加工企业招商入住，引进龙虾分选机、龙虾气泡清洗机（三道清洗）、龙虾速冻生产线、预漂式综合清洗机、鱼类隧道式蒸煮机等自动化龙虾加工设备。项目达产后可形成年产成品水产品 31500 吨的规模，其中小龙虾初加工 10000 吨，加工蚬肉 1000 吨/年，活蚬出口 4000 吨/年，冻蚬加工 5000 吨/年，银鱼加工 500 吨/年，白条虾加工 1000 吨/年，其他鲢鱼、毛刀鱼等加工 10000 吨/年。

三、经费预算

(一) 资金来源。项目总投资（入）资金 8950 万元，其中：中央财政补助资金 1000 万元，省级财政补助资金 0 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 7950 万元。

(二) 明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	中央财政 补助资金	省级财政 补助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金
水产分拣中心(小龙虾分选、清洗) 17536.8 m ²	2861.02	300			2561.02
水产初加工中心 18059.16 m ²	2946.24	350			2596.24
水产深加工中心 18059.16 m ²	2946.24	350			2596.24
厂房顶部配套 468.06 m ²	136.43				136.43
门卫 27.3 m ²	4.45				4.45
消防泵房 340.92 m ²	55.62				55.62
合计	8950	1000			7950

四、实施进度

本项目实施期限为 30 个月，时间自 2021 年 7 月起至 2023 年 12 月止，实施进度安排如下：

新建标准化厂房 3 栋，厂房面积共 52761.24 平方米，目前标准化厂房已完成招标，施工场地都已经完成平整，临时道路都已经铺设完成。预计 2023 年 6 月主体完工，2023 年 12 月完成竣工验收。

五、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	质量指标	项目建设合格	项目所有建筑按期建设完成，并验收合格
2	数量指标	厂房建筑面积	建成标准化厂房面积 52761.24 平方米

六、组织管理

(一) 项目组成员

刘 杰 江苏洪泽农业发展投资集团有限公司
工程总监 15152342799

李 俊 江苏洪泽农业发展投资集团有限公司
运营总监 13912058883

王瑞辉 江苏洪泽食品科技产业园发展有限公司
财务总监 13327961222

张华龙 江苏洪泽食品科技产业园发展有限公司
工程管理科负责人 18121641646

万海波 江苏洪泽食品科技产业园发展有限公司
工程管理科办事员 15261753582

(二) 管理责任人

李 飞 淮安市洪泽区农业农村局
局长 13901402938

2022 年省以上转移支付项目实施方案

专项名称：2022 年农业产业融合发展专项

工作任务名称：江苏小龙虾产业集群项目

实施项目名称：小龙虾苗种大棚繁育基地

实施单位名称（盖章）：洪泽区朱坝街道顺业家庭农场



主管部门：农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）




填报时间：2022 年 5 月 14 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

淮安市洪泽区朱坝街道袁集村五组，四至坐标为：北纬：33°14′18″、东经：118°56′2″；北纬：33°14′10″、东经：118°56′1″；北纬：33°14′15″、东经：118°55′53″；北纬：33°14′16″、东经：118°55′53″。



实施内容

洪泽区朱坝街道顺业家庭农场成立于 2019 年 8 月，主要从事稻虾养殖，养殖面积 413 亩。年产总值达 350 万元（含龙虾产值 280 万元，水稻产值 70 万元），解决周边劳动力 20 余人。实现年利润 150 万元。

（一）建设 33600 平方米连栋大棚

单体大棚长 168m，宽 8m，高 2.3m，共 25 栋。主要包括：热镀锌钢架、覆膜、遮阳系统、压膜系统、摇膜器等。

（二）建设 33600 平方米虾苗繁育池

单个繁育池长 160m，宽 40m，深 1.5m 共 5 个池口，每个池口之间间隔小埂 1.0m 宽。

（三）建设进排水系统

室外进排水管道 600m，室内进排水管 1700m，包含进出水口及阀门等。


（四）增氧及电力配套

配套微孔增氧主管道 5000 米、微孔曝气管、送气管等，同时搞好电力配套。

（五）水质在线监控系统

水质在线监控系统 2 套。

建成后每年可为 1000 亩龙虾养殖面积提供早繁优质龙虾苗。



大棚示意图

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 395 万元，

其中：中央财政补助资金 260 万元，省级财政补助资金 0 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 135 万元。

（二）明细预算。

四、实施进度

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	中央财政 补助资金	省级财政 补助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金
连栋大棚	190	190			
虾苗繁育池	20	20			
进排水系统	13	13			
电力配套及各项控制器	7	7			
水产养殖配套设施设备 及在线监控系统	30	30			
增氧机械、投料机等	5				5
龙虾种苗（200 斤*30 元*50 亩）7 钱以上种虾	30				30
龙虾饲料（6000 元/吨 *50 吨）	30				30
田租金	50				50
人工	20				20
合计	395	260			135

本项目实施期限为 6 个月，时间自 2022 年 6 月起至 2023

年12月止，实施进度安排如下：

（一）2022年6月完成项目设计规划。

（二）2022年7月—2023年10月建成虾苗培育池的建设和环境营造，并完成机械电力配套，完成大棚建设并投入运用。

（四）2023年11月—12月完成项目验收。

五、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	数量指标	连栋大棚面积	33600平方米
2	质量指标	建设质量	通过建设部门验收
3	效益指标	服务成虾养殖规模	1000亩

六、组织管理

（一）项目组成员：

组长：洪泽区朱坝街道顺业家庭农场场长姚顺
13915140999

技术负责人：洪泽区朱坝街道顺业家庭农场李长坤
13347972578

财务负责人：洪泽区朱坝街道顺业家庭农场袁彬
13776726768

（二）管理责任人：

淮安市洪泽区农业农村局局长李飞 13901402938

2022年省以上转移支付农业项目实施方案

专 项 名 称：2022年农业产业融合发展专项

工作任务名称：江苏小龙虾产业集群项目

实施项目名称：龙虾养殖基地建设

实 施 单 位：淮安湖景生态旅游发展有限公司

主管部门：农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2022年 05月 09日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

项目实施区域为淮安市洪泽区蒋坝镇所辖彭城村、头河村 2 个村（居）单位，总面积 1500 亩。

二、实施内容

（一）基本情况

淮安湖景生态旅游发展有限公司于 2019 年 3 月注册成立，成立以来，公司立足美丽蒋坝建设，积极开展旅游生态开发，整合全镇水域养殖资源，大力发展水产养殖业，现有池塘养殖面积 1500 亩，以打造小龙虾产业集群为契机，开展龙虾不同养殖模式的养殖，提高龙虾优势特色水产品供应能力和生产技术水平。加强龙虾养殖基地建设，探索龙虾养殖模式，进一步推动龙虾产业健康发展。

（二）实施内容

对 1500 亩养殖池塘进行分区改造。

1、清水沟养殖区面积 384 亩：主要建设内容为铺设进水管 1600 米、排水管道 870 米；清淤面积 51.3 亩平均深度 0.6 米 20300 立方米，池塘规整 20000 立方米，土工布网片护坡 82000 平方米；沟渠疏浚 4100 米；池塘道路 4660 平方米绿化景观配套；尾水净化区配套 47 亩，过滤坝 1 座。核心区 384 亩水产养殖在线监测系统 6 套；网片钙塑板防逃设施 6744 米。

2、小东湖养殖区 1116 亩：主要建设内容为防逃设施 16806 米；沟渠疏浚 520 米；池塘规整土方 7500 立方米。

3、开展龙虾养殖 1500 亩。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 773 万元，其中：中央财政补助资金 435 万元，省级财政补助资金 万元，市县财政补助资金 万元，实施单位自筹资金 338 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	中央财政 补助资金	省级财政 补助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金
进排水管道 2470 米	67	67			
尾水净化区栽培水生植物 47 亩	10	10			
过滤坝 1 座	6	6			
沟渠疏浚 4620 米	77	77			
土工布网片护坡 82000 平方米	113	113			
池塘清淤 20300 立方米	22	22			
水产养殖配套设施设备及在线监测系统	100	100			
池埂规整 27500 立方米	22	22			
网片钙塑板防逃设施 23550 米	18	18			
龙虾苗种饲料等生产资料	130				130
塘口租金人工等管理费	180				180
勘察设计费等	28				28
合计	773	435			338

四、项目实施单位及参加人员

项目实施单位、人员	参加单位	参加性质	单位名称		任务分工	
		主持	淮安湖景生态旅游发展有限公司		组织实施	
	参加人员	姓名	年龄	单 位	职称、职务	承担任务
		刘砚国	45	淮安湖景生态旅游发展有限公司	经理	组织协调
		孙军华	55	淮安市洪泽区蒋坝镇农技站	站长、高级工程师	技术负责
		赵东煌	50	淮安市洪泽区蒋坝镇农技站	工程师	技术指导
		王厚红	49	淮安市洪泽区三河镇农技站	工程师	技术指导
		王启涛	44	淮安市洪泽区蒋坝镇农技站	助理农艺师	技术指导
		李 斌	51	洪泽蒋坝镇头河村	书记、主任	督促项目实施
		高孝凯	36	洪泽蒋坝镇头河村	监委主任	项目资金使用资料管理

五、实施进度

本项目实施期限为 12 个月，时间自 2022 年 5 月起至 2023 年 5 月止，实施进度安排如下：

2022 年 5 月份实地调研、方案制定等；

2022 年 5 月份规划设计；

2022 年 6 月～2022 年 7 月份池塘清淤；

2022 年 8 月～2022 年 8 月份铺设进排水管道；

2022 年 9 月～2022 年 10 月份环沟规整，尾水净化区配套 47

亩，过滤坝 1 座；

2022 年 11 月～2023 年 3 月份池塘规整土方、网片护坡、道路规整、架设防逃设施；

2023 年 3 月购进苗种饲料等开展养殖

2023 年 12 月前建立健全项目实施工作文件档案及财务档案，做好项目总结评估，完成项目验收。

六、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	数量指标	龙虾养殖基地面积	1500 亩
2	数量指标	土工布网片护坡	82000 平方米
3	数量指标	水产养殖监测系统数量	6 套
...			

七、组织管理

（一）加强组织领导。成立以镇主要领导为组长，镇分管领导为副组长，相关单位为成员的项目建设工作领导小组，负责项目建设工作的组织、协调和管理，围绕项目建设工作目标，明确责任分工、跟踪督查。

项目建设工作领导小组其组成人员如下：

组 长：丁俊光 蒋坝镇人民政府镇长

副组长：刘正好 蒋坝镇党委副书记

成 员：刘砚国 淮安湖景生态旅游发展有限公司经理

徐加平 蒋坝镇财政和资源管理局

孙军华 蒋坝镇农技站站长高级工程师

赵东煌 蒋坝镇农技站副站长工程师

王启涛 蒋坝镇农技站农艺师

李 斌 蒋坝镇头河村党总支书记村委会主任

高孝凯 蒋坝镇头河村监委主任

项目联系人：孙军华

通讯地址：淮安市洪泽区蒋坝镇农技站

联系电话：13901402039

管理责任人：李飞 洪泽区农业农村局局长

联系电话：13901402938

（二）强化资金投入。加强工作衔接，积极支持项目建设。同时，积极统筹资金，确保项目顺利实施建设。

（三）强化指导服务。依托省级农业科研教学单位，强化产业技术与集成创新。加强区镇相关单位配合、过程管理和工作督导，建立对口指导工作机制。进一步加强调查研究，及时掌握项目建设情况，针对存在问题，不断总结经验，适时完善相关措施，确保取得预期成效。